

竣工验收鉴定书

洪洞县洪淹线（G108-曲亭段）公路改造工程

验收主持单位：临汾市行政审批服务管理局

2025年6月27日

行政审批专用章

一	工程名称	洪洞县洪淹线（G108-曲亭段）公路改造工程
二	工程地点及主要控制点	大槐树镇姚庄、秦堡、曲亭镇董庄、道洞、曲亭
三	建设依据	临汾市交通运输局以临市交计字[2012]87号文件批复了工程可行性研究报告。 临汾市交通运输局以临市交公字[2012]173号文件批复了工程一阶段施工图设计。
四	技术标准及主要指标	全线采用三级路公路技术标准，设计车辆荷载：公路-II级，设计速度为 30 公里/小时，路基宽 7.5 米。
五	建设规模及性质	本项目全长 7.146 公里。
六	开工日期 完工日期	本工程于 2018 年 4 月 1 日开工建设，2018 年 10 月 30 日完工。
七	批复预算为 1676 万元，审计报告审定为 1549.35 万元（详见审计报告）。	
八	工程建设主要内容	路基挖土方 18638m ³ ，现浇混凝土边沟 1258.74m ³ ，浆砌片石挡墙 809.35m ³ ，砂砾垫层 46363 m ² ，水稳底基层 41738 m ² 、水稳基层 50869 m ² 、6 cm 沥青混凝土面层 51189m ² ，4 cm 沥青混凝土面层 51742m ² ，波形护栏 3640m，标线 855.3m ² 。
九	主要消耗实际材料	沥青 618 吨，碎石 20350m ³ ，片石 810m ³ ，砂 1370m ³ ，水泥 2490 吨。
十	实际征用土地数量	旧路改造，不征用土地

十一	建设项目工程质量鉴定结论
	(一) 工程质量评定: 竣工验收委员会审阅了工程建设有关文件和竣工验收资料, 对全线工程进行了实地查看。经评议认为: 经过通车试运营, 全线路基稳定, 路面整体平整、密实, 路拱适度, 结构实体质量基本满足设计要求和有关规范要求, 资料基本齐全、规范。 依据交通部《公路工程竣(交)工验收办法》(2004 年第 3 号令)和《公路工程竣(交)工验收办法实施细则》(交公路发[2010]65 号)文件的有关规定, 质量监督机构工程质量得分 46.4 分, 交工验收工程质量得分 16 分, 竣工验收工程质量得分 15 分, 工程质量总得分 77.4 分, 经验收委员会研究认定该项目工程质量等级为合格工程。
十二	建设、设计、施工、监理单位综合评价
	接洪洞县交通运输局的申请, 临汾市行政审批局组织成立了竣工验收委员会, 于 2025 年 6 月 27 日, 对洪洞县洪淹线(G108-曲亭段)公路改造工程进行了竣工验收。竣工验收委员会由临汾市行政审批局、临汾市交通运输局、洪洞县应急管理局、洪洞县公安局交通警察大队及相关专家组成, 参加验收的单位有洪洞县交通运输局以及项目的设计、监理、施工以及接养单位等。 竣工验收委员会通过认真听取建设、设计、监理和施工单位项目执行情况的报告和工程质量检验评定情况报告, 以及现场查看和查阅有关竣工文件, 对建设、设计、监理、施工单位做出如下综合评价:

（一）建设管理评价

该项目由洪洞县交通运输局为项目法人负责承建。建设期间，能够严格执行国家的有关法律、法规和交通部门的有关规定和规范要求。在组织建设、综合协调外部环境和筹措建设资金，检查督促工程进度、施工质量等方面，发挥了重要作用。成立了领导小组，制定了实施方案，由局分管领导全面负责片区建设、监督、管理、协调等工作。健全了质量保证体系，制定了质量管理办法，落实了质量岗位责任，保证了质量监督的权威性、科学性和公正性。经验收委员会的综合评议建设管理综合得分 88 分，评定为中。

（二）设计质量评价

该项目设计单位临汾市鸿图交通勘察设计有限公司能按照设计规范精心设计，路线总体设计符合有关标准、规范。施工中能派出设计代表及时解决出现的问题，较好的完成了设计服务工作。经验收委员会评议设计质量综合得分 82 分，评定为中。

（三）监理工作评价

该项目监理单位为太原市华西德工程技术咨询有限公司，能够认真履行合同中规定的职能，并按规定组建了监理机构，按照监理职责对工程进行旁站、巡视、检测，对工程计量严格把关，有效控制了工程质量及投资。希今后注意监理机构的设置和监理人员管理水平的提高。经验收委员会评议监理工作综合得分 83 分，评定为中。

（四）施工单位综合评价

该项目施工单位为山西长胜公路工程有限公司，该单位能够按照工程建设的总体布置，认真履行合同条款，精心组织施工。在工期紧张的情况下合理配置施工机械，科学安排施工。从而保质保量地完成了施工任务。希在今后的施工中进一步完善自检体系以及资料的整理归档。经验收委员会评议施工单位综合得分 85 分，评定为中。

十三	建设项目综合评价及等级
	洪洞县洪淹线（G108-曲亭段）公路是洪洞县路网结构的主要组成部分，该项目的实施对加快县域经济发展、改善人民群众生活水平、提高区域交通环境有着重要的意义。 该项目工程质量等级是根据交通部〔2004〕第3号令《公路工程竣（交）工验收办法》中规定的评分计算方法计算。 经验收委员会评议： 竣工工程质量综合得分：54.18分 建设管理综合得分：13.2分 设计工作综合得分：4.1分 监理工作综合得分：4.15分 施工管理综合得分：4.25分 该项目总评分值为79.88分，等级为合格工程。
十四	有关问题的决定和建议
	（一）该项目自2025年6月27日起将正式移交给洪洞县交通运输局进行养护。 （二）加强日常养护和路政管理力度，确保公路路产、路权不受侵害，提高公路使用寿命。